

Spett.le  
**FAD S.R.L.**  
**VIA G. MASCOLO, 1**  
**84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)**

TEL. 089 468533  
 FAX 089 468533  
 EMAIL: fadsrl@gmail.com

RdA n. 1536 del 22/12/2021

Rif. Esterno:

1. Verbale di somma urgenza del 22/12/2020;
2. Certificato di ultimazione lavori del 22/12/2020;
3. Certificato di regolare esecuzione del 22/02/2021.

Divisione/Settore: Idrico

Referente Ordine: geom. Ciro Costanzo

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): Z173138F16**

**RUP: rag. Giovanni Coscia**

**ORDINE N. 185 del 02/04/2021**

**TIPO PROCEDURA: CARTACEA**

**SETTORE SPECIALE**

**Procedura di affidamento:**

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a della legge n. 120/2020 di conversione del d.l. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni")

**Oggetto: Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti in via A. Borrelli, Salerno, dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A.**

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto a regolarizzazione per i seguenti lavori:

Articolo Descrizione	UM Qtà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
MANSRETE manutenzioni straordinarie reti in concessione	NR 1	1.583,79000 1.583,79000	 1.583,79

**Note:** Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi SpA eseguiti il giorno 22.12.2020

**TOTALE LAVORI I.V.A. ESCLUSA Euro 1.583,79**

**CONDIZIONI GENERALI**

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di accettare le **Condizioni Generali di Contratto e, ove applicabile, quanto prescritto nel documento "Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure attuate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro** (documenti pubblicati nella sezione "Gare" del sito della Salerno Sistemi S.p.A. ([www.salernosistemi.it](http://www.salernosistemi.it)), quale disciplina della fornitura in aggiunta alle Condizioni Specifiche di Fornitura di cui appresso.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**

PAGAMENTO: BB 30 giorni data ricevimento fattura

NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine

NOTE: Operazione soggetta a fatturazione elettronica legge 205 del 27/12/2017 indirizzo PEC : [fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it](mailto:fattura.elettronica@pec.salernosistemi.it)

NOTE: Operazione soggetta a SPLIT PAYMENT: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 IN MATERIA DI SPLIT PAYMENT, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economica e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 3 febbraio 2015.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**


Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 e dalla normativa nazionale di armonizzazione- Si veda specifica informativa pubblica sul sito istituzionale nella sezione "Privacy".

RUP  
 Salerno Sistemi S.p.A.  
 rag. Giovanni Coscia



Firma Fornitore \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale SEH e  
 Procuratore Speciale  
 dr. Matteo Picardi



**Salerno Sistemi S.p.A. - Gruppo Salerno Energia**

Via Monticelli, snc - 84131 Salerno - P.IVA 03453020657 - [info@salernosistemi.it](mailto:info@salernosistemi.it) - [www.salernosistemi.it](http://www.salernosistemi.it) - tel. 089.7726111 - fax 089.7726277



**ORDINE N. 185 del 02/04/2021**

RdA n. 1536 del 22/12/2021

Rif. Esterno:

1. Verbale di somma urgenza del 22/12/2020;
2. Certificato di ultimazione lavori del 22/12/2020;
3. Certificato di regolare esecuzione del 22/02/2021.

Divisione/Settore: Idrico

Referente Ordine: geom. Ciro Costanzo

**CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al nr. e alla data dell'OdA): Z173138F16**

**RUP: rag. Giovanni Coscia**

**ORDINE N. 185 del 02/04/2021**

**TIPO PROCEDURA: CARTACEA**

**SETTORE SPECIALE**

**Procedura di affidamento:**

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016, come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a della legge n. 120/2020 di conversione del d.l. n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni")

**Oggetto: Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti in via A. Borrelli, Salerno, dalle maestranze della Salerno Sistemi S.p.A.**

*Responsabile Servizio Acquisti e Gare  
Salerno Sistemi S.p.A.  
Rag. Giovanni Coscia*

02/04/21   
data e firma

*Resp. Divisione Acque Reflue/Potabili  
Salerno Sistemi S.p.A.  
dr.ing. Alfredo Iodice Delgado  
(per conformità ad RdA Autorizzata)*

06.04.2021   
data e firma

*Resp. Lavori e Manutenzioni  
Salerno Sistemi S.p.A.  
geom. Ciro Costanzo  
(per conformità tecnica alla RdA)*

07/04/2021   
data e firma

*Resp. Divisione Amministrativa  
Salerno Sistemi S.p.A.  
dr.ssa Monica Fortunato  
(per conformità ad RdA Autorizzata)*

07/04/21   
data e firma



**SALERNO SISTEMI S.p.A.**

-----  
**Verbale di affidamento diretto e concordamento del prezzo.**

**Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi Spa per il giorno 22/12/2020**

Impresa: FAD S.r.l. Cava dè Tirreni (SA) via G. Mascolo, 1  
-----

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Visto:

- il verbale di affidamento diretto e concordamento del prezzo del 22/12/2020;

considerato che:

- in data 22/12/2020 l'Impresa ha data inizio alle lavorazioni in epigrafe;
- in data 22/12/2020 l'Impresa ha ultimato i suddetti lavori;
- i lavori eseguiti dalla suddetta Impresa, sono stati eseguiti secondo le descrizioni del Responsabile dei Lavori;
- i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte;

si certifica


che i lavori sopra richiamati, sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte dall' FAD S.r.l. Cava dè Tirreni (SA) via G. Mascolo, 1 e si può procedere all' emissione della liquidazione a misura di Euro 1.538,79 (millecinquecentotrentotto/79).

Salerno, 22/02/2021

L'Impresa

Il Responsabile dei Lavori  
Geom. Ciro Costanzo

**FAD S.r.l.**  
L'Amministratore Unico



**Verbale di affidamento diretto e concordamento del prezzo.**

**lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della salerno Sistemi SpA per il giorno 22/12/2020 in via *Acos Bonacci***

**Verbale di somma urgenza e concordamento prezzi del 22/12/2020**


**Impresa: FAD S.r.l. Amm.re geom. D'Amato Raffaele**

**Committente: Salerno Sistemi S.p.A.**

**LAVORI A MISURA**

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	parziale	TOTALE
	<b>Lavorazioni del 22/12/2020</b>								
1)	Escavatore fino a 35 q.li nolo a caldo dalle ore 08,30 alle ore 12,30 = 4,00 ore dalle ore 13,00 alle ore 24,00 = 11,00 ore  Sommano ore					4,00 11,00 15,00	€ 43,02	€ 645,30	
2)	Autocarro fino a 35 q.li nolo a caldo dalle ore 08,30 alle ore 12,30 = 4,00 ore dalle ore 13,00 alle ore 24,00 = 11,00 ore  Sommano ore					4,00 11,00 15,00	€ 27,66	€ 414,90	
3)	Escavatore fino a 35 q.li nolo a freddo con opera- re dalle ore 12,30 alle ore 13,00 = 0,50 ore  Sommano ore					0,50 2,50	€ 30,73	€ 76,83	
4)	Autocarro fino a 35 q.li nolo a freddo con opera- tore dalle ore 12,30 alle ore 13,00 = 0,50 ore  Sommano ore					0,50 2,50	€ 18,44	€ 46,10	
5)	Operaio Qualificato dalle ore 08,30 alle ore 12,30 = 4,00 ore dalle ore 13,00 alle ore 24,00 = 11,00 ore  Sommano ore					4,00 11,00 15,00	€ 26,08	€ 391,20	
6)	Martello demolitore elettrico dalle ore 18,00 alle ore 20,00 = 2,00 ore  Sono /ore					2,00 2,00	€ 4,73	€ 9,46	
	<b>TOTALE LAVORAZIONE del 22/12/2020</b>								€ 1.583,79

Salerno *15/02/2021*

L'impresa FAD Sr.L. Geom. Raffaele D'Amato  <b>FAD S.r.l.</b> L'Amministratore/Dirigente	Il Responsabile Lavori e Manutenzione Geom. Ciro Costanzo 	Visto Segmento Idrico Il Responsabile Ing. Alfredo Iodice Delgado 
--	---	---

**SALERNO SISTEMI S.p.A.**

-----  
**Verbale di affidamento diretto e concordamento del prezzo.**

**Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi Spa per il giorno 22/12/2020**

Impresa: FAD S.r.l. Cava de' Tirreni (SA) via G. Mascolo, 1  
-----

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**

Il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 2020, in Salerno, convocata L' Impresa FAD S.r.l. nella persona del legale rappresentante signor **D'Amato Raffaele**, visto:

- il verbale di consegna dei lavori del 22/12/2020;

avendo accertato sopralluogo, in contraddittorio con l'Impresa, che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti secondo le indicazioni fornite nel corso degli stessi dal Responsabile dei Lavori:

si certifica

che le lavorazioni oggetto della richiesta risultano ultimate in data 22/12/2020.

Salerno, 22/12/2020

L'Impresa

Il Responsabile dei Lavori  
Geom. **Ciro Costanzo**

FAD S.r.l.  
L'Amministratore Unico



messaggio  
Data 22/12/2020 13:28:28 ID 1536 Utente Creazione laiodice

Ereditata da RDA nr.:  
Motivo Copia RUP origine  
Settore Lavori e Manutenzione Idrico Segmento Idrico  
Responsabile Iodice Delgado Alfredo Divisione Divisione Tecnica  
Motivi Acquisto Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi SpA per il giorn  
Fornitore Consigliato IFAD srl Motivo Suggestim. Vedi verbale somma urgenza  
Progetto Voce non applicabile (XXXX)

Dettaglio Forn./Serv.	Magazzino	U.M.	Q.tà	Cons. Entro	Cons. Presso.	Imp. Tot. Presun.	Note
Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla	Cantiere	Misura	1	22/12/2020	Cantiere	2000,00	vedi allegato

Referente contratto Costanzo Ciro RUP Rag. Coscia Giovanni

Selezione Descrizione  
Note

Flusso di controllo				Copertura Finanziaria	
PRIMA FIRMA	SECONDA FIRMA	TERZA FIRMA	FIRMA DIR GENERALE		
Iodice Delgado Alfredo	Iodice Delgado Alfredo	Iodice Delgado Alfredo	Picardi Matteo	Fortunato Monica Manuela	
22/12/2020 13:30:07	22/12/2020 13:30:07	22/12/2020 13:30:07	06/01/2021 18:37:11	04/01/2021 09:15:39	
				COPERTURA	

Tipologia	Data	Descrizione	Allegato (Ole)	Allegato (file)	Utente
Allegato tecnico	22/12/2020 13:31:02	Verbale somma urgenza	Oggetto OLE	\\192.168.10.13\RD	laiodice

Ordine		Buyer	
Data	CIG	Data Inizio CIG	Aggiudicatario
Nr.	Data fine CIG		P. IVA Aggiud.
			Procedura Sel.



**SALERNO SISTEMI S.p.A.**

**Verbale di affidamento diretto e concordamento del prezzo.  
Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle  
maestranze della Salerno Sistemi SpA per il giorno 22.12.2020**

Premesso che:

- per la data odierna 22.12.2020 era programmato intervento riparativo in Via A.Borrelli a seguito di numerose segnalazioni pervenute al numero verde di pronto intervento;
- per l'esecuzione dell'intervento riparativo veniva richiesta (con prot. 20740 del 15.12.2020) ordinanza di chiusura strada al Comune di Salerno Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni Ufficio Traffico e Segnaletica, che veniva concessa con emissione di Ordinanza n.641 del 16.12.2020 (prot. 20876);
- per l'esecuzione dell'intervento veniva programmata sospensione idrica con avviso all'utenza interessata per la giornata del 22.12.2020;
- nella mattinata odierna (22.12.2020) veniva inoltre segnalata al Numero Verde di Pronto Intervento dedicato alle emergenze, la presenza di una perdita in Via Corso Vittorio Emanuele n.132 che richiede intervento urgente ed indifferibile;
- nella mattinata odierna il camion in dotazione alla Salerno Sistemi SpA ed adibito alla movimentazione dell'escavatore, nel recarsi sul luogo di intervento (Via A.Borrelli) subiva un incidente a seguito del quale non poteva essere utilizzato e veniva portato in assistenza;

Considerato che:

- si rende necessario effettuare con immediatezza l'intervento in Via A.Borrelli atteso che l'emissione dell'Ordinanza di chiusura strada a tal fine è stata concessa per la giornata odierna e che l'utenza è stata inoltre già avvisata dell'interruzione idrica;
- si rende necessario a seguire effettuare intervento riparativo urgente ed indifferibile in Corso Vittorio Emanuele;
- l'impossibilità ad intervenire può determinare e/o aggravare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità (allagamenti, sprofondamenti sede stradale, etc...);
- la scrivente società è temporaneamente priva di automezzi di trasporto finalizzati all'escavazione atteso che il camion che trasporta l'escavatore è stato portato questa mattina in assistenza;
- sono state contattate immediatamente entrambe le Ditte contrattualizzate per accordi quadro relativi a *lavori complementari a quelli di natura idraulica per l'esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi S.P.A. - 2020-2022*, rispettivamente Alfa Appalti srl per zona orientale e DE.PA.CO srl per zona occidentale, che hanno dichiarato impossibilità di intervenire ad horas;

Per quanto premesso e considerato si è addivenuti alla determinazione di affidare le lavorazioni edili complementari a quelle di natura idraulica per gli interventi da eseguire in data 22.12.2020, con procedura di affidamento diretto all'Impresa FAD Srl, che contattata ha dato disponibilità immediata, esplicitandone l'urgenza e l'indifferibilità;

La prestazione richiesta dovrà iniziare ad horas.

I prezzi unitari di riferimento, che saranno utilizzati per contabilizzare a misura il lavoro in oggetto sono i seguenti:

- |   |                |
|---|----------------|
| • nolo a caldo escavatore fino a 35q.li | 43,02 euro/ora |
| • nolo a caldo autocarro fino a 35 q.li | 27,66 euro/ora |



SALERNO SISTEMI S.p.A.

• nolo a freddo escavatore fino a 35q.li	30,73 euro/ora
• nolo a freddo autocarro fino a 35 q.li	18,44 euro/ora
• operaio qualificato	26,08 euro/ora
• operaio comune	23,59 euro/ora
• macchina tagli asfalti	9,40 euro/ora
• martello demolitore elettrico	4,73 euro/ora
• gruppo elettrogeno	6,21 euro/ora
• motopompa	4,64 euro/ora
• piastra vibrante o vibrocostipatore	8,60 euro/ora

I suddetti prezzi sono fissi ed invariabili e si intendono comprensivi di qualsivoglia onere a carico dell'Impresa, ivi compresi gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, includono altresì i costi relativi al COVID-19.

Per l'esecuzione del lavoro in esame si valuta una spesa pari a 2.000€ (duemila/00), oltre IVA, inteso come importo massimo non superabile per l'intero affidamento (sarà eseguita contabilità a misura).

L'Impresa FAD S.r.l. Amm.re geom. D'Amato Raffaele accetta di eseguire i lavori sopra descritti e tutte le condizioni riportate nel presente verbale senza sollevare alcuna riserva, dichiarando che ottempererà alle indicazioni che l'organo tecnico della Salerno Sistemi S.p.a. riterrà necessarie impartire per l'esecuzione delle stesse.

Salerno 22/12/2020


SALERNO SISTEMI spa  
Resp. Settore Lavori e Manutenzione  
geom. Ciro Costanzo

Visto

Resp. Divisione Acque Potabili  
Ing. Alfredo Iodice Delgado

Per accettazione  
Impresa FAD S.r.l.  
geom. D'Amato Raffaele

**FAD S.r.l.**  
L'Amministratore Unico



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

**Logo AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Giovanni Coscia

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** SALERNO SISTEMI SPA - DIVISIONE AMMINISTRATIVA - SETTORE ACQUISTI E GARE

**Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z173138F16</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.583,79
Oggetto	Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi SpA - Via A. Borrelli Salerno
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	LAVORI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015



COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Data 22/12/2020 13:28:28 ID 1536 Utente Creazione aiodice

Ereditata da RDA nr.:

Motivo Copia RUP origine

Settore Lavori e Manutenzione Idrico Segmento Idrico  
 Responsabile Iodice Delgado Alfredo Divisione Divisione Tecnica  
 Motivi Acquisto Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla rete idrica eseguiti dalle maestranze della Salerno Sistemi SpA per il giorn  
 Fornitore Consigliato FAD srl Motivo Suggestim. Vedi verbale somma urgenza  
 Progetto Voce non applicabile (XXXX)

Dettaglio Forn./Serv.	Magazzino	U.M.	Q.ta	Cons. Entro	Cons. Presso.	Imp. Tot. Presun.	Note
Lavori di scavo finalizzati alla esecuzione di interventi sulla	Cantiere	Misura	1	22/12/2020	Cantiere	2000,00	vedi allegato

Referente contratto Costanzo Ciro RUP Rag. Coscia Giovanni

Selezione Descrizione

Note

Flusso di controllo				Copertura Finanziaria
PRIMA FIRMA	SECONDA FIRMA	TERZA FIRMA	FIRMA DIR GENERALE	Fortunato Monica Manuela
Iodice Delgado Alfredo	Iodice Delgado Alfredo	Iodice Delgado Alfredo	Picardi Matteo	04/01/2021 09:15:39
22/12/2020 13:30:07	22/12/2020 13:30:07	22/12/2020 13:30:07	06/01/2021 18:37:11	COPERTURA

Tipologia	Data	Descrizione	Allegato (Ole)	Allegato (file)	Utente
Allegato tecnico	22/12/2020 13:31:02	Verbale somma urgenza	Oggetto OLE	\\192.168.10.13\RD	aiodice

Ordine	Buyer	CIG	Aggiudicatario
Data	Data inizio CIG	P. IVA Aggiud	
Nr.	Data fine CIG	Procedura Sel.	

