

Comune di **Salerno**  
Provincia di **Salerno**

*Stazione appaltante* **Salerno Energia Holding S.p.A.**  
*Lavori di* **Manutenzione straordinaria nei locali ubicati al piano terra della sede legale di Salerno Energia Holding S.p.A., sita in Salerno alla via S.Passaro n.1**  
*Impresa* **COMI s.r.l. con sede in Salerno alla via San Leonardo n.52**  
*Contratto* **Stipulato in data 12.02.2020, prot.n.SEH-111-2020 del 17.02.2020**  
*Importo contrattuale* **Euro 23.119,20**  
*CIG* **8129476FCE**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

*(art.22 comma 4 D.M. 49/2018)*

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno, il 15/06/2020, in Salerno, alla via Stefano Passaro n.1

**PREMESSO CHE**

- con contratto stipulato in data 12.02.2020, prot.n.SEH-111-2020 del 17.02.2020, l'impresa COMI s.r.l., P.Iva 03577530656, ha assunto l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria nei locali ubicati al piano terra della sede legale di Salerno Energia Holding S.p.A., sita in Salerno alla via S.Passaro n.1, per l'importo complessivo di **euro 23.119,20**, al netto del ribasso d'asta del 35,78%;
- per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese o diverse dalle quantità previste nel contratto iniziale e, pertanto, è stata redatta dal Direttore dei lavori la allegata **Perizia di Variante**, di cui il presente atto è parte integrante, dell'importo complessivo (comprensivo di imprevisti), soggetto a ribasso d'asta, per lavori a corpo e a misura di euro 38.000,00, per un totale dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 35,78%, di **euro 24.403,60** (ventiquattromilaquattrocentotré/60), oltre **euro 350,00**, non soggetti a ribasso, per oneri aggiuntivi per adeguamento sicurezza per emergenza Covid-19.
- tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di **euro 1.634,40** nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con determina del Direttore Generale del 02.12.2019, recante prot.CUC 7248-2019;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

il sig. **Maurizio Sabatino**, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta **COMI s.r.l.** con sede in Salerno alla via San Leonardo n.52, P.Iva 03577530656, presa visione della predetta Perizia di Variante,

**DICHIARA E SI OBBLIGA**  
di adempiere a quanto segue:



### **Art. 1**

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gabriele Rosco e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella prefata Perizia di Variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto in argomento e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui al Computo Metrico allegato, per l'importo complessivo dei lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso d'asta del 35,78%, di **euro 24.403,60** (ventiquattromilaquattrocentotré/60), oltre **euro 350,00**, non soggetti a ribasso, rinunciando, altresì, ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

### **Art. 2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

### **Art. 3**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa, rispetto all'importo contrattuale, di **euro 1.284,40** (milleduecentottantaquattro/40), al netto del ribasso offerto del 35,78%, **oltre 350,00** per oneri aggiuntivi della sicurezza, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 7,07%, contenuto, pertanto, nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

### **Art. 4**

Per effetto dei lavori di cui alla richiamata Perizia di Variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, contrattualmente stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori, viene aumentato di ulteriori 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta quella contrattualmente stabilita.

### **Art. 5**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per la COMI s.r.l., mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

### **Art. 6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del D.M. 49/2018, nonché del contratto principale, a seguito di relativa analisi prezzi, vengono concordati i nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali, di cui all'allegato Verbale di concordamento che è parte integrante del presente atto.

Del che è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Salerno, 15.06.2020

L'Esecutore *sig. Maurizio Sabatino* \_\_\_\_\_

Il Direttore dei Lavori *ing. Gabriele Rosco* \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento *ing. Antonio Picardi* \_\_\_\_\_



**Ing. Gabriele Rosco**  
via Dei 2 Principati 57 - 84122 Salerno  
Tel. 089 9251956  
rosco@asnova.it  
gabriele.rosco@ordingsa.it

opera:  
**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE DI  
SALERNO ENERGIA HOLDING SPA  
PERIZIA DI VARIANTE**

Luogo:  
**SALERNO**  
Committente:

**Salerno Energia**

Progettista:  
**Ing. Gabriele Rosco**



oggetto elaborato:

**Relazione tecnica  
quadro economico riepilogativo**

elaborato:

**01**

scala:

codice elaborato:

116

emesso il:

18 maggio 2020

elaborato da:

Cerino

verificato da:

Rosco

approvato da:

Rosco

revisione numero:

0

oggetto revisione:

sostituito

## RELAZIONE TECNICA

### Lavori di manutenzione straordinaria dei locali della sede legale di Salerno Energia Holding s.p.a.

#### 1. Cronologia.

- In data 22 ottobre 2019 Salerno Energia Holding affidava allo scrivente ing. Gabriele Roso l'incarico di progettazione e direzione lavori per l'intervento di manutenzione straordinaria dei locali ubicati al piano terra della sede legale sita in Salerno alla via Passaro n.1.
- Il progetto veniva presentato in data 18 novembre 2019 per un importo a base d'asta di € 36.000,00.
- Salerno energia Holding S.p.a. con determina del Direttore Generale del 02.12.2019, recante protocollo CUC n. 7248-2019, indiceva una gara con procedura contemplata per i contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.
- Con Determinazione del Direttore Generale, prot. SEH-0000017-2020 del 09.01.2020 è stata sancita l'aggiudica definitiva in favor della ditta COMI S.r.l. con il ribasso offerto del 35,78 %.
- In data 12.02.2020 veniva sottoscritto il contratto di appalto.
- In data 24.02.2020 veniva redatto verbale di consegna dei lavori relativi esclusivamente la zona posta a sinistra entrando costituite dall'ingresso, tre stanze e disimpegno; si allegava planimetria con indicazione dell'area di interesse.
- In data 10.03.2020 veniva redatto il verbale di sospensione dei lavori in attesa che L'Azienda Salerno Energia non provvedesse allo spostamento degli uffici nella zona dove sono stati già eseguite le lavorazioni.
- In data 27.03.201 il RUP ing. Picardi disponeva che i lavori dovevano essere comunque sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del D.L. 02.03.2020 n. 9 e del DPCM 22.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n. 6.
- In data 13.05.2020 veniva redatto verbale di ripresa dei lavori.

## 2. Perizia di variante

Durante il corso dei lavori è stato necessario attuare nuove lavorazioni di modesta entità; l'Azienda Salerno Energia ha richiesto inoltre di eseguire la pitturazione del secondo piano, adibito agli uffici della direzione, nonché di demolire un tramezzo sempre al secondo piano.

Per tali motivazioni sono stati previsti 8 nuovi prezzi di seguito riportati:

NP1: Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica; Controsoffitti in lastre di gesso: NUOVO PREZZO NP001 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. R.02.80.10.b

NP2: Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; All'interno: NUOVO PREZZO NP002 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. E.12.60.65.a

NP3: Per lavori di smontaggio di n. 5 fan coil a parete nella zona di lavoro Fase 1, n. 4 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro, compreso movimentazione nell'ambito del cantiere e messa a deposito nel sito indicato dall'Azienda Salerno Energia Holding S.p.A., spostamento ed adeguamento tubazioni idriche e di scarico per n. 2 fan coil a parete n. 1 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro della stessa zona lavorativa Fase 1, fornitura di tubazioni e minuterie di consumo, assistenze murarie, escluso il rimontaggio dei fan coil e compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa

NP4: Sovrapprezzo all' E.17.50.10.a per fornitura n. 1 Lastra (delle 2 già previste nella controsoffite) in cartongesso rivestito impregnata e sottoposta a speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità per realizzazione controsoffite in ambienti con elevato tasso di umidità, in luogo della lastra in cartongesso normale; compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa.

NP5: Per lavori di smuratura e rimozione dalla parete lato Piazzale di n. 1 cassetta di sicurezza/cassaforte a muro di dimensioni cm 50x30xh. cm 40, compreso movimentazione nell'ambito del cantiere e messa a deposito nel sito indicato dall'Azienda Salerno Energia Holding S.p.A., materiali di consumo laterizi e malte per le opere murarie di chiusura, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa.

NP6: Per lavori di demolizione di muratura di mattoni pieni e/o laterizio di spessore fino a cm 15 nel disimpegno uffici al Piano 2° dimensioni cm 220xh115, eseguiti totalmente a mano, previa protezione delle pavimentazioni e delle vetrate e porte interne degli uffici, compreso movimentazione eseguita a mano nell'ambito del cantiere e calo in basso del materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa

NP7: Fornitura e posa in opera di cornice decorativa in polistirene estruso bianco per integrazione decoro a soffitto nel disimpegno ingresso nella zona della demolizione della parete alta, cornice della stessa tipologia di quelle esistenti, compreso materiali di consumo per la posa e la stuccatura, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa.

NP8: Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; Smalto sintetico opaco; NUOVO PREZZO NP008 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. E.21.40.50.a.

I Nuovi Prezzi NP1, NP2 e NP8 sono stati desunti dal vigente Prezzario delle OO.PP. della Regione Campania, mentre i restanti sono stati calcolati giusta analisi dei prezzi di cui si rimanda all'elaborato allegato alla presente variante.

## Nuovo quadro economico

Quadro economico riepilogativo originario

a. Lavori		€ 33.016,97
b. Imprevisti		€ 2.983,03
	TOTALE base d'asta	€ 36.000,00
ribasso del 35,78 %	-	€ 12.880,80
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>€ 23.119,20</b>
c) IVA 10 %		€ 2.311,92
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 25.431,12</b>

## Quadro economico di variante

a) Lavori		€ 36.324,59
b) Imprevisti		€ 1.675,41
	TOTALE	€ 38.000,00
ribasso del 35,78 %	-	€ 13.596,40
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>€ 24.403,60</b>
c) Adeguamento Sicurezza per covid-19 (non soggetto a ribasso)		€ 350,00
d) Totale Netto + Sicurezza		€ 24.753,60
e) IVA 10 % su d)		€ 2.475,36
	<b>TOTALE GENERALE VARIANTE</b>	<b>€ 27.228,96</b>

Salerno, 18 maggio 2020

Ing. Gabriele Rosco



The image shows a circular pink stamp with the text 'ORDINE DEGLI INGEGNERI' around the perimeter and 'GABRIELE ROSCO' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, starting from the left and ending with a large loop on the right.

**Ing. Gabriele Rosco**  
via Dei 2 Principati 57 - 84122 Salerno  
Tel. 089 9251956  
rosco@asnova.it  
gabriele.rosco@ordingsa.it


opera:  
**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE DI  
SALERNO ENERGIA HOLDING SPA  
PERIZIA DI VARIANTE**

Luogo:  
**SALERNO**  
Committente:

**Salerno Energia**

Progettista:

**Ing. Gabriele Rosco**



oggetto elaborato:

**Computo metrico  
Elenco Nuovi Prezzi - Analisi nuovi Prezzi  
Quadro di Raffronto**

elaborato:

**02**

scala:

codice elaborato:

116

emesso il:

18 maggio 2020

elaborato da:

Cerino

verificato da:

Rosco

approvato da:

Rosco

revisione numero:

0

oggetto revisione:

sostituito

Ing. Gabriele Rosco

**Salerno Energia Holding S.p.A.**  
Manutenzione Locali Sede Legale

**Computo Metrico Perizia di Variante**

**L'IMPRESA** : COMI s.r.l.

**IL COMMITTENTE** : Salerno Energia Holding S.p.A.

**OGGETTO**

Lavori di Manutenzione Straordinaria dei Locali della Sede Legale di Salerno Energia Holding S.p.A.

**Salerno, 18 Maggio 2020**

L'Impresa  
COMI srl





# Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISSTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>Capitolo 1</b>								
<b>1.1 Risanamento Pilastrri e Finiture Interne:</b>								
1	<b>R.02.60.35.b</b> Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Rimozione Pannelli da mm 5 incollati alle parte -Pilastro sx Corridoio Uffici  -Pannello U.S. -Varie							
		2,00	0,400		0,800	0,640		
		2,00	0,100		0,800	0,160		
			2,300		0,800	1,840		
			2,360			2,360		
					Sommano mq	5,000	4,88	24,40
2	<b>R.02.50.10.a</b> Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici;  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Per Risanamento Pilastrri n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9:sez cm 40x40 -Per Risanamento Intonaco Pareti:Parete A -Per Risanamento Intonaco Pareti:Parete B(spicconatura parziale al 10%) a detrarre vuoto finestra -Per Risanamento Intonaco Pareti:Parete C -Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale  -Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale -Per Risanamento Intonaco Parete Lato Piazzale: -Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale -Per Risanamento Intonaco Squarci Parete Lato 2x2 -Per Risanamento Intonaco Parete Ex Ingresso Utenti: ***** -Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti							
		9,00	1,600		1,000	14,400		
			3,650		1,300	4,745		
			5,130	0,100	2,500	1,283		
		-1,00	1,900	0,100	1,500	-0,285		
			4,800		1,000	4,800		
			1,600		0,750	1,200		
		2,00	0,450		0,750	0,675		
			1,630		0,750	1,222		
			1,950		0,500	0,975		
			1,670		0,750	1,252		
			1,930		0,500	0,965		
		4,00	0,330		0,750	0,990		
			1,750		0,750	1,313		
			6,463			6,463		
A RIPORTARE								24,40

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO					
<b>RIPORTI</b>								<b>24,40</b>		
3	<b>NP001</b> Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica; Controsoffitti in lastre di gesso. NUOVO PREZZO NP001 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. R.02.80.10.b:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Rimozione Controparete Esistente Ufficio n. 1  a detrarre vuoto finestra					Sommano POS.	40,283			
						Sommano NEG.	-0,285			
						Sommano mq	39,998	5,07	202,79	
					5,200		2,500	13,000		
					-2,000		1,500	-3,000		
							Sommano POS.	13,000		
							Sommano NEG.	-3,000		
							Sommano mq	10,000	5,58	55,80
		4	<b>E.01.50.16.a</b> Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -quantità art. R.02.60.35.b -quantità art. R.02.50.10.a -quantità art. NP001							
					5,000	0,010		0,050		
					40,000	0,030		1,200		
					10,000	0,030		0,300		
					Sommano mc	1,550	60,69	94,07		
5	<b>P001</b> Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di cui alle opere previste in progetto. il prezzo compende gli oneri per analisi e caratterizzazione delle varie tipologie di rifiuto, tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata, compreso tutte le certificazioni ed attestazioni a mezzo degli appositi formulari di identificazione rifiuti debitamente compilati e firmati in ogni loro parte. La consegna dei formulari risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Il prezzo									
<b>A RIPORTARE</b>								<b>377,06</b>		

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>377,06</b>
	viene stabilito a corpo per volumi fino a mc 10,00 di materiali misurati prima della demolizione e/o rimozione. Il tutto secondo le vigenti normative e compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Oneri per caratterizzazione rifiuti e smaltimenti:Si accredita il 50%		1,000		0,500	0,500		
					Sommano corpo	0,500	700,00	350,00
6	<b>R.05.40.90.a</b> Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco,spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiaccia per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Sul 75% della superficie -Per Risanamento Pilastri n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9:sez cm 40x40 ***** -Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti	9,00	1,600	0,750	1,000	10,800		
						1,200		
					Sommano mq	12,000	117,13	1.405,56
7	<b>E.16.10.10.a</b> Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Per Risanamento Pilastri n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9:4x9 *****	36,00	3,000			108,000		
<b>A RIPORTARE</b>								<b>2.132,62</b>

## Salerno Energia

### Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>2.132,62</b>
8	<p>-Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti</p> <p><b>NP002</b></p> <p>Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:All'interno: NUOVO PREZZO NP002 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. E.12.60.65.a:</p> <p>-CONSEGNA CANTIERE N. 1-</p> <p>-Per Risanamento Pilastrini n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9:sez cm 40x40</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Pareti:Parete A</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Pareti:Parete C</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Parete Lato Piazzale:</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Squarci Parete Lato 2x2</p> <p>-Per Risanamento Intonaco Parete Ex Ingresso Utenti:</p> <p>*****</p>		2,000			2,000		
					Sommano ml	110,000	4,70	517,00
		9,00	1,600		1,000	14,400		
			3,650		1,300	4,745		
			4,800		1,000	4,800		
		2,00	1,600		0,750	1,200		
			0,450		0,750	0,675		
			1,630		0,750	1,222		
			1,950		0,500	0,975		
			1,670		0,750	1,252		
			1,930		0,500	0,965		
		4,00	0,330		0,750	0,990		
			1,750		0,750	1,313		
					Sommano mq	32,537	21,09	686,21
9	<p><b>NP003</b></p> <p>Per lavori di smontaggio di n. 5 fan coil a parete nella zona di lavoro Fase 1, n. 4 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro, compreso movimentazione nell'ambito del cantiere e messa a deposito nel sito indicato</p>							
<b>A RIPORTARE</b>								<b>3.335,83</b>

## Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>3.335,83</b>
	dall'Azienda Salerno Energia Holding S.p.A., spostamento ed adeguamento tubazioni idriche e di scarico per n. 2 fan coil a parete n. 1 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro della stessa zona lavorativa Fase 1, fornitura di tubazioni e minuterie di consumo, assistenze murarie, escluso il rimontaggio dei fan coil e compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'impresa:							
	-Spostamento ed Adeguamento fan coil a parete		1,000			1,000		
					Sommano corpo	1,000	940,00	940,00
10	<b>E.16.20.30.c</b> Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Con malta di cemento							
	-CONSEGNA CANTIERE N. 1-							
	-Per Risanamento Pilastrini n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9: sez cm 40x40	9,00	1,600		1,000	14,400		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti: Parete A		3,650		1,300	4,745		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti: Parete B (spicconatura parziale al 10%)		5,130	0,100	2,500	1,283		
	a detrarre vuoto finestra	-1,00	1,900	0,100	1,500	-0,285		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti: Parete C		4,800		1,000	4,800		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale		1,600		0,750	1,200		
		2,00	0,450		0,750	0,675		
			1,630		0,750	1,222		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale		1,950		0,500	0,975		
	-Per Risanamento Intonaco Parete Lato Piazzale:		1,670		0,750	1,252		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi Lato Piazzale		1,930		0,500	0,965		
	-Per Risanamento Intonaco Squarci Parete Lato 2x2	4,00	0,330		0,750	0,990		
<b>A RIPORTARE</b>								<b>4.275,83</b>

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>4.275,83</b>
	-Per Risanamento Intonaco Parete Ex Ingresso Utenti:		1,750		0,750	1,313		
	*****							
	-Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti		6,463			6,463		
						Sommano POS. 40,283		
						Sommano NEG. -0,285		
						Sommano mq 39,998	23,95	957,95
11	<b>E.16.10.30.a</b> Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:							
	-quantità art. precedente		40,000			40,000		
						Sommano mq 40,000	3,72	148,80
12	<b>E.17.50.10.a</b> Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete							
	-CONSEGNA CANTIERE N. 1-							
	-CONTROFODERA IN CARTONGESSO-							
	-2 Lastre su di un solo lato							
	-Parete 1 Ufficio Lato Strada		4,700		2,500	11,750		
	-Parete 2 Ufficio Lato Strada		5,200		2,500	13,000		
	A detrarre vuoto finestra	-1,00	2,000		1,500	-3,000		
						Sommano POS. 24,750		
						Sommano NEG. -3,000		
						Sommano mq 21,750	28,21	613,57
13	<b>NP004</b> Sovraprezzo all' E.17.50.10.a per fornitura n. 1 Lastra (delle 2 già previste nella controaprete) in cartongesso rivestito impregnata e sottoposta a speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità per realizzazione contropareti in ambienti con elevato tasso di umidità, in luogo							
<b>A RIPORTARE</b>								<b>5.996,15</b>

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>5.996,15</b>
14	della lastra in cartongesso normale; compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  -quantità art. precedente		21,750			21,750		
	<b>NP005</b>							
	Per lavori di smuratura e rimozione dalla parete lato Piazzale di n. 1 cassetta di sicurezza/cassaforte a muro di dimensioni cm 50x30xh. cm 40, compreso movimentazione nell'ambito del cantiere e messa a deposito nel sito indicato dall'Azienda Salerno Energia Holding S.p.A, materiali di consumo laterizi e malte per le opere murarie di chiusura, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  -Chiusura vuoto parete ex cassaforte		1,000			1,000	1,30	28,28
15	<b>E.12.60.35.a</b>							
	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Per Risanamento Pilastrì n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9: sez cm 40x40 -Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti	9,00	1,600	0,200		2,880		
			1,120			1,120		
	<b>E.15.80.50.a</b>							
16	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; Tinta unita  -CONSEGNA CANTIERE N. 1- -Per Rimozione, Pulizia, integrazione e riposa in opera Zoccolini -Per Risanamento Pilastrì n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9: sez cm 40x40 -CONTROFODERA IN CARTONGESSO- -Parete 1 Ufficio Lato Strada	9,00	1,600			14,400		
			4,700			4,700		
<b>A RIPORTARE</b>								<b>6.179,87</b>

## Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>6.179,87</b>
	-Parete 2 Ufficio Lato Strada ***		5,200			5,200		
	-Per Rappezzi		0,700			0,700		
					Sommano ml	25,000	12,64	316,00
17	<b>R.02.15.10.a</b> Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti:							
	<b>-CORRIDOIO UFFICI-</b>							
	-Parete		9,930		2,800	27,804		
	a detrarre parete vetrata	-1,00	3,500		2,500	-8,750		
	a detrarre parete vetrata	-1,00	1,300		2,500	-3,250		
	a detarre vuoto	-1,00	0,900		2,500	-2,250		
			1,300		2,550	3,315		
			2,450		2,550	6,248		
	porta w.c. personale	-1,00	1,000		2,200	-2,200		
			1,250		2,500	3,125		
	a detrarre porta locale quadro	-1,00	1,600		2,500	4,000		
			0,800		2,200	-1,760		
			2,250		2,800	6,300		
			2,350		2,800	6,580		
	a detrarre parete vetrata	-1,00	1,300		2,500	-3,250		
	pilastro		1,350		2,800	3,780		
	parete		1,300		2,800	3,640		
			0,850		2,250	1,912		
			3,850		2,250	8,663		
	a detrarre vuoto uscita sicurezza	-1,00	1,000		2,200	-2,200		
	a detrarre vuoto finestra	-1,00	0,850		1,300	-1,105		
	squarci vuoto		0,450		2,200	0,990		
			0,450		0,800	0,360		
			0,450		1,300	0,585		
	parete		1,850	0,450		0,833		
			1,200		2,200	2,640		
	pilastro corridoio		0,600		2,800	1,680		
			0,500		2,800	1,400		
	<b>-Soffitto Corridoio</b>		9,930	1,950		19,363		
	alzata trave		9,930		0,300	2,979		
	fondo trave		2,300	0,250		0,575		
			0,900	0,250		0,225		
	soffitto		2,050	1,200		2,460		
			4,650	1,300		6,045		
	<b>*****</b>							
	<b>-EX INGRESSO PUBBLICO-</b>							
	-Paret		1,500		2,250	3,375		
			1,300		2,250	2,925		
<b>A RIPORTARE</b>								<b>6.495,87</b>



# Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>6.495,87</b>
	squarci esterni	2,00	0,500		2,250	2,250		
			2,000	0,500		1,000		
	pilastro	2,00	0,250		2,500	1,250		
		1,00	0,450		2,500	1,125		
	pilastro	1,00	0,200		2,500	0,500		
		1,00	0,300		2,500	0,750		
	Trave		4,700		0,300	1,410		
	fondo trave		4,000	0,200		0,800		
	-Soffitto centrale		4,700	3,950		18,565		
	-Alzata Controsoffitto metallico		4,700		0,600	2,820		
	*****							
	-INTERNO UFFICIO N. 1-							
	-Lato copertura macchine e canali							
	-Parete		4,700		2,500	11,750		
			5,200		2,500	13,000		
	a detrarre infisso	-1,00	1,900		1,800	-3,420		
	squarci infisso	2,00	0,750		1,800	2,700		
			1,900	0,750		1,425		
	Parete		4,700		2,800	13,160		
	cassonetto a soffitto		4,700	0,750		3,525		
			5,200	0,750		3,900		
			4,900	0,750		3,675		
	Soffitto centrale		3,900	4,900		19,110		
	Pilastro		0,950		2,500	2,375		
	-UFFICIO 2-							
	-Parete Ufficio 2 retro quadro elettrico		3,300		2,800	9,240		
	a detrarre parete mobile	-1,00	1,300		2,500	-3,250		
			2,200		2,800	6,160		
	Soffitto		2,500	3,300		8,250		
	-UFFICIO 3-							
	-Pilastro		0,250		2,500	0,625		
			0,900		2,500	2,250		
	Parete		6,500		2,250	14,625		
	a detrarre vuoti finestre	-2,00	1,900		1,500	-5,700		
	squarci finestre:2x2	4,00	0,500		1,800	3,600		
		2,00	1,900	0,500		1,900		
	alzata sul controsoffitto metallico		6,500		0,550	3,575		
	Soffitto		5,800	3,950		22,910		
			1,000	1,200		1,200		
	Fondo Trave		2,500	0,200		0,500		
			2,750	0,200		0,550		
	-BAGNI SIGNORI e SIGNORE-							
	-Soffitto disimpegno		2,500	1,500		3,750		
	pareti al di sopra del rivestimento		8,000		0,300	2,400		
<b>A RIPORTARE</b>								<b>6.495,87</b>

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISITE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>6.495,87</b>
18	-Soffitto Interno bagni pareti al di sopra del rivestimento *****  <b>E.21.10.05.a</b> Stuccatura e rasatura diintonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;Con stucco emulsionato  -quantità art. precedente	2,00	1,800 8,000 0,906	1,500		5,400 2,400 0,906 317,133 -37,135 279,998	2,78	778,39
19	<b>E.21.10.10.a</b> Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%,ad alta penetrazionme,compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;Fissativo a base di resine acriliche  -quantità art. precedente		280,000			280,000	8,44	2.363,20
20	<b>E.21.20.30.b</b> Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;A base di resine acriliche  -quantità art. precedente		280,000			280,000	2,52	705,60
21	<b>R.02.25.80.a</b> Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i regoletti in legno e metallo l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad		280,000			280,000	7,94	2.223,20
<b>A RIPORTARE</b>								<b>12.566,26</b>

# Salerno Energia

## Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO														
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO																	
<b>RIPORTI</b>								<b>12.566,26</b>														
22	una distanza di 50 m;Rimozione di vetri		4,00	1,800		2,400	17,280															
	-CONSEGNA CANTIERE N. 2-																					
	-Rimozione Specchi Rivestimento Pilastricm 45x45									0,720				0,720								
	Sommano mq								18,000	6,95	125,10											
	<b>R.02.60.35.b</b>								Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc:													
	-CONSEGNA CANTIERE N. 2-																					
	-Rimozione Pannelli da mm 5 incollati alle parte								2,00	0,600			1,100	1,320								
	-Tratto Parete Lato Strada																					
																0,600			1,100	0,660		
																0,800			0,600	0,480		
																1,250			0,800	1,000		
																4,200			2,800	11,760		
																0,600			1,600	0,960		
	-Tratto Sottoscala															1,200			1,850	2,220		
																2,450			1,850	4,533		
	-Parete Cassaforte															1,200			1,850	2,220		
																0,400			1,850	0,740		
	-Controsoffitto															2,450	1,200			2,940		
	-Zona Ascensore															0,350				0,800	0,280	
																1,250				0,800	1,000	
																0,530				0,800	0,424	
																0,400				0,800	0,320	
	0,600				0,800	0,480																
-Sottoscala:(2.60+0.50)/2=1.55	3,900				1,550	6,045																
-Varie	7,618					7,618																
Sommano mq						45,000	4,88	219,60														
23	<b>R.02.50.10.a</b>	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici;	5,00	1,600		1,000	8,000															
	-CONSEGNA CANTIERE N. 2-																					
	-Per Risanamento Pilastric n. 10-11-12-13-14:sez cm 40x40																					
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Ufficio:(spicconatura parziale al 10%)	12,000							0,100	2,500	3,000											
-Per Risanamento Intonaco Pareti Sottoscala:(spicconatura parziale al																						
<b>A RIPORTARE</b>								<b>12.910,96</b>														

# Salerno Energia

## Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISIVE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI:</b>								<b>12.910,96</b>
	10%) -Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi		5,000	0,100	1,000	0,500		
		4,00	1,600			0,750	4,800	
		8,00	0,450			0,750	2,700	
	-Per Rappezzati e Risanamenti Vari Pareti		21,000				21,000	
					Sommato mq	40,000	5,07	202,80
24	<b>NP001</b> Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica; Controsoffitti in lastre di gesso: NUOVO PREZZO NP001 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. R.02.80.10.b:							
	-CONSEGNA CANTIERE N. 2- -Rimozione Contropareti Esistenti		4,000			2,500	10,000	
					Sommato mq	10,000	5,58	55,80
25	<b>E.01.50.16.a</b> Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m#, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica:							
	-CONSEGNA CANTIERE N. 2- -quantità art. R.02.25.80.a		18,000	0,010			0,180	
	-quantità art. R.02.60.35.b		45,000	0,010			0,450	
	-quantità art. R.02.50.10.a		40,000	0,030			1,200	
	-quantità art. NP001		10,000	0,030			0,300	
					Sommato mc	2,130	60,69	129,27
26	<b>P001</b> Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di cui alle opere previste in progetto. Il prezzo comprende gli oneri per analisi e caratterizzazione delle varie tipologie di rifiuto, tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata, compreso tutte le certificazioni ed attestazioni a mezzo degli appositi formulari di identificazione rifiuti debitamente compilati e firmati in ogni loro parte. La consegna dei formulari risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della							
<b>A RIPORTARE</b>								<b>13.298,83</b>

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
RIPORTI								13.298,83
	classificazione dichiarata. Il prezzo viene stabilito a corpo per volumi fino a mc 10,00 di materiali misurati prima della demolizione e/o rimozione. Il tutto secondo le vigenti normative e compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  -CONSEGNA CANTIERE N. 2-  -Oneri per caratterizzazione rifiuti e smaltimenti: Si accredita il 50%							
			1,000			0,500	0,500	
					Sommano corpo	0,500	700,00	350,00
27	<b>R.05.40.90.a</b> Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiaccia per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm:  -CONSEGNA CANTIERE N. 2-  -Sul 75% della superficie  -Per Risanamento Pilastri n. 10-11-12-13-14: sez cm 40x40  *****  -Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti							
		5,00	1,600	0,750	1,000	6,000		
			2,000			2,000		
					Sommano mq	8,000	117,13	937,04
28	<b>E.16.10.10.a</b> Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:  -CONSEGNA CANTIERE N. 1-  -Per Risanamento Pilastri n. 1011-12-13-14: 4x5							
		20,00	3,000			60,000		
A RIPORTARE								14.585,87

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
<b>RIPORTI</b>								<b>14.585,87</b>	
	***** -Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti		10,000			10,000			
						Sommano ml	70,000	4,70	329,00
29	<b>NP002</b> Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;All'interno: NUOVO PREZZO NP002 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. E.12.60.65.a:								
	-CONSEGNA CANTIERE N. 2-								
	-Per Risanamento Pilastrì n. 10-11-12-13-14-15:sez cm 40x40	5,00	1,600		1,000	8,000			
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Ufficio:(spicconatura parziale al 10%)		12,000	0,100	2,500	3,000			
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Sottoscala:(spicconatura parziale al 10%)		5,000	0,100	1,000	0,500			
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi	4,00	1,600		0,750	4,800			
		8,00	0,450		0,750	2,700			
	-Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti		21,000			21,000			
						Sommano mq	40,000	21,09	843,60
30	<b>NP003</b> Per lavori di smontaggio di n. 5 fan coil a parete nella zona di lavoro Fase 1, n. 4 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro, compreso movimentazione nell'ambito del cantiere e messa a deposito nel sito indicato dall'Azienda Salerno Energia Holding S.p.A., spostamento ed adeguamento tubazioni idriche e di scarico per n. 2 fan coil a parete n. 1 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro della stessa zona lavorativa Fase 1, fornitura di tubazioni e minuterie di consumo, assistenze murarie, escluso il rimontaggio dei fan coil e compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:								
	-Spostamento ed Adeguamento fan coil								
<b>A RIPORTARE</b>								<b>15.758,47</b>	

# Salerno Energia

## Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>15.758,47</b>
	a parete		1,000			1,000		
31	<b>E.16.20.30.c</b> Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinforzo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Con malta di cemento							
	-CONSEGNA CANTIERE N. 2-							
	-Per Risanamento Pilastrini n. 10-11-12-13-14: sez cm 40x40	5,00	1,600		1,000	8,000		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Ufficio: (spicconatura parziale al 10%)		12,000	0,100	2,500	3,000		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Sottoscala: (spicconatura parziale al 10%)		5,000	0,100	1,000	0,500		
	-Per Risanamento Intonaco Pareti Fascia al di sotto Infissi	4,00	1,600		0,750	4,800		
	-Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti	8,00	0,450		0,750	2,700		
			21,000			21,000		
	<b>Sommario mq</b>					40,000	23,95	958,00
32	<b>E.16.10.30.a</b> Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:							
	-quantità art. precedente		40,000			40,000		
	<b>Sommario mq</b>					40,000	3,72	148,80
33	<b>E.17.50.10.a</b> Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio, i							
<b>A RIPORTARE</b>								<b>17.805,27</b>

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
<b>RIPORTI</b>								<b>17.805,27</b>	
	ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete  -CONSEGNA CANTIERE N. 2- -CONTROFODERA IN CARTONGESSO- -2 Lastre su di un solo lato -Tratto Parete Lato Strada  -Tratto Sottoscala  -Parete Cassaforte  -Sottoscala: $(2.60+0.50)/2=1.55$ -NUOVA PARETE DIVISORIA LATO INGRESSO-spessore mm 60 -Paretina struttura da 30 + 1 lastra per lato -Varie		1,000 4,200 1,100 0,700 1,200 2,450 1,200 0,400 3,900  1,300 2,247	2,800 2,800 2,800 1,950 1,850 1,850 1,850 1,550  2,300	2,800 11,760 3,080 1,365 2,220 4,533 2,220 0,740 6,045  2,990	2,247			
						Sommano mq	40,000	28,21	1.128,40
34	<b>NP004</b> Sovrapprezzo all' E.17.50.10.a per fornitura n. 1 Lastra (delle 2 già previste nella controaprete) in cartongesso rivestito impregnata e sottoposta a speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità per realizzazione contropareti in ambienti con elevato tasso di umidità, in luogo della lastra in cartongesso normale; compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  -quantità art. precedente		40,000				40,000		
						Sommano mq	40,000	1,30	52,00
35	<b>E.12.60.35.a</b> Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali:  -CONSEGNA CANTIERE N. 2- -Per Risanamento Pilastr n. 10-11-12-13-14-: sez cm 40x40								
<b>A RIPORTARE</b>								<b>18.985,67</b>	



## Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO			
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO						
<b>RIPORTI</b>								<b>18.985,67</b>			
36	E.15.80.50.a Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; Tinta unita	5,00	1,600		0,200	1,600					
		-Per Rappezzi e Risanamenti Vari Pareti		1,400			1,400				
								Sommano mq	3,000	9,36	28,08
		-CONSEGNA CANTIERE N. 2-									
		-Per Rimozione, Pulizia, integrazione e riposa in opera Zoccolini									
		-Per Risanamento Pilastrini n. 10-11-12-13-14: sez cm 40x40	5,00	1,600			8,000				
		-CONTROFODERA IN CARTONGESSO-									
		-Tratto Parete Lato Strada			1,000			1,000			
					4,200			4,200			
					1,100			1,100			
		-Tratto Sottoscala			0,700			0,700			
					1,200			1,200			
					2,450			2,450			
		-Parete Cassaforte			1,200			1,200			
					0,400			0,400			
-Sottoscala: (2,60+0,50)/2=1,55			3,900			3,900					
-Varie			5,850			5,850					
						Sommano ml	30,000	12,64	379,20		
37	R.02.15.10.a Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti:										
		-SALONE-									
		-Pareti		10,900		2,200	23,980				
			-2,00	1,900		2,200	-8,360				
			-1,00	1,950		1,500	-2,925				
		squarci infissi: 2x2	4,00	0,450		2,200	3,960				
			2,00	1,900	0,450		1,710				
			2,00	0,450		1,500	1,350				
			1,00	1,950	0,450		0,878				
		-Fascia Controsoffitto		10,900	0,520		5,668				
		-Parete Lato Strada		11,950		2,800	33,460				
			-2,00	2,000		1,100	-4,400				
			-1,00	2,000		1,500	-3,000				
		squarci infissi: 2x2	4,00	0,600		1,100	2,640				
		<b>A RIPORTARE</b>								<b>19.392,95</b>	

## Salerno Energia

### Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>REPORTI</b>								<b>19.392,95</b>
		2,00	2,000	0,600		2,400		
		2,00	0,600		1,500	1,800		
		1,00	2,000	0,600		1,200		
	-Parete		4,200		2,800	11,760		
	squarci infissi:	-1,00	2,000		1,100	-2,200		
		2,00	0,600		1,100	1,320		
		1,00	2,000	0,600		1,200		
		1,00	1,120		2,800	3,136		
			0,700		1,950	1,365		
		2,00	1,200		1,850	4,440		
		1,00	2,450		1,850	4,533		
			0,400		1,850	0,740		
			1,420		2,400	3,408		
	a detrarre porta REI Ascensore	-1,00	0,900		2,100	-1,890		
			0,200		2,800	0,560		
			0,530		2,800	1,484		
			0,400		2,500	1,000		
			1,080		2,800	3,024		
			1,900		2,800	5,320		
			0,850		2,800	2,380		
	a detrarre porta w.c. signori	-1,00	0,800		2,200	-1,760		
			1,650		2,800	4,620		
	a detrarre porta w.c. signore/disabili	-1,00	1,100		2,800	-3,080		
	-Parete sottoscala:(2.60+0.50)/2=1.55		3,900		1,550	6,045		
			1,200		0,500	0,600		
	-Parete Scala da Piano Terra a Piano Primo		1,950		2,250	4,387		
			2,400		2,200	5,280		
			1,000		2,200	2,200		
	-Parete Scala Lato dx		3,900		3,000	11,700		
	-Parete Scaia Lato sx		3,900		2,500	9,750		
	-Pilastrini centrali Salone	4,00	1,600		2,000	12,800		
	-Nuove Pareti in cartongesso	2,00	20,000			40,000		
	-Pilastrini Filo parete vetrata		0,600		2,800	1,680		
	-Soffitto Salone		11,950	4,200		50,190		
			2,450	1,200		2,940		
	-Soffitto inclinato		3,400	1,700		5,780		
			3,200	0,250		0,800		
			9,200	4,700		43,240		
			7,250	2,100		15,225		
			4,250	2,000		8,500		
	-Soffitto zona vano scala e w.c.		4,500	2,700		12,150		
	-Sottoscala		4,000	1,200		4,800		
	-Alzate Travi emergenti	2,00	11,000		0,350	7,700		
		1,00	11,000		0,350	3,850		
<b>A RIPORTARE</b>								<b>19.392,95</b>

## Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>19.392,95</b>
		1,00	8,800		0,350	3,080		
		2,00	3,350		0,350	2,345		
	*****							
	-BAGNI SIGNORI-							
	-Soffitto		3,200	1,200		3,840		
			1,500	0,900		1,350		
	pareti al di sopra del rivestimento		10,000		0,350	3,500		
	-BAGNO SIGNORE/DISABILI-							
	Soffitto		1,850	1,850		3,423		
	pareti al di sopra del rivestimento		5,000		0,350	1,750		
	*****							
	-Varie Tinteggiature aggiuntive		29,373			29,373		
						Sommano POS.	427,614	
						Sommano NEG.	-27,615	
						Sommano mq	399,999	2,78
38	<b>E.21.10.05.a</b> Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;Con stucco emulsionato							1.112,00
	-quantità art. precedente		400,000			400,000		
						Sommano mq	400,000	8,44
39	<b>E.21.10.10.a</b> Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%,ad alta penetrazionne,compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;Fissativo a base di resine acriliche							3.376,00
	-quantità art. precedente		400,000			400,000		
						Sommano mq	400,000	2,52
40	<b>E.21.20.30.b</b> Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei							1.008,00
<b>A RIPORTARE</b>								<b>24.888,95</b>

## Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISTE	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>REPORTI</b>								<b>24.888,95</b>
	materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; A base di resine acriliche							
	-quantità art. precedente		400,000			400,000		
					Sommano mq	400,000	7,94	3.176,00
<b>Totale paragrafo 1.1</b>								<b>28.064,95</b>
<b>1.2 Tinteggiature Uffici Piano 2°</b>								
1	<b>NP006</b> Per lavori di demolizione di muratura di mattoni pieni e/o laterizio di spessore fino a cm 15 nel disimpegno uffici al Piano 2° dimensioni cm 220xh115, eseguiti totalmente a mano, previa protezione delle pavimentazioni e delle vetrate e porte interne degli uffici, compreso movimentazione eseguita a mano nell'ambito del cantiere e calo in basso del materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  -Demolizione Muratura Alta Ingresso dopo la Porta Vetrata							
			1,000			1,000		
					Sommano corpo	1,000	175,00	175,00
2	<b>R.02.50.10.a</b> Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici;  -Per Rappezzi Murari e Risanamenti intonaco  -Si Stimano mq 5,00							
			5,000			5,000		
					Sommano mq	5,000	5,07	25,35
3	<b>E.01.50.16.a</b> Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m#, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica:  -quantità art. NP006 -quantità art. R.02.50.10.a varie							
			2,500	0,150		0,375		
			5,000	0,030		0,150		
			0,475			0,475		
					Sommano mc	1,000	60,69	60,69
4	<b>E.16.20.30.c</b> Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo							
<b>A RIPORTARE</b>								<b>28.325,99</b>

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
<b>RIPORTI</b>								<b>28.325,99</b>	
	(arriciatura),ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:Con malta di cemento								
	-Per Rappezzi Murari e Risanamenti intonaco								
	-Si Stimano mq 5,00		5,000			5,000			
						Sommano mq	5,000	23,95	119,75
<b>5</b>	<b>NP007</b>								
	Fornitura e posa in opera di cornice decorativa in polistirene estruso bianco per integrazione decoro a soffitto nel disimpegno ingresso nella zona della demolizione della parete alta, cornice della stessa tipologia di quelle esistenti, compreso materiali di consumo per la posa e la stuccatura, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:								
	-Per Integrazione Post demolizione parete alta	2,00	5,000			10,000			
						Sommano ml	10,000	22,00	220,00
<b>6</b>	<b>R.02.15.10.a</b>								
	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti:								
	-Per Stuccatura Parziale Pareti e Soffitti con tinteggiature esfoliate:								
	-Circa il 10% della superficie		60,000			60,000			
						Sommano mq	60,000	2,78	166,80
<b>7</b>	<b>E.21.10.05.a</b>								
	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;Con stucco emulsionato								
	-Per Stuccatura Parziale Pareti e Soffitti con tinteggiature esfoliate:								
	-Circa il 10% della superficie		60,000			60,000			
<b>A RIPORTARE</b>								<b>28.832,54</b>	

# Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>28.832,54</b>
8	<b>E.21.10.10.a</b> Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; Fissativo a base di resine acriliche				Sommario mq	60,000	8,44	506,40
	-TINTEGGIATURE PARETI E SOFFITTI PIANO 2° UFFICI-							
	-INGRESSO/DISIMPEGNO/HALL							
	-Pareti							
	a detrarre porta vetrata	-1,00	3,500			3,200	11,200	
			2,300			2,000	-4,600	
			1,300			3,200	4,160	
	a detrarre porta	-1,00	3,100			3,200	9,920	
			1,000			2,000	-2,000	
	a detrarre porta	-1,00	2,000			3,200	6,400	
			1,300			3,200	4,160	
	a detrarre porta	-1,00	1,000			2,000	-2,000	
			2,950			3,200	9,440	
	a detrarre porta	-1,00	1,000			2,000	-2,000	
			0,700			3,200	2,240	
			2,600			3,200	8,320	
		-1,00	2,000			3,200	-6,400	
			3,600			3,200	11,520	
		2,00	0,200			3,200	1,280	
			0,400			3,200	1,280	
	a detrarre porta	-1,00	2,800			3,200	8,960	
			1,000			2,000	-2,000	
			0,220			3,200	0,704	
			0,400			3,200	1,280	
			5,320			3,200	17,024	
	a detrarre finestra	-1,00	3,650			3,200	11,680	
			1,950			1,700	-3,315	
			7,700			3,200	24,640	
		-1,00	1,900			3,200	-6,080	
			0,720			3,200	2,304	
			2,950			3,200	9,440	
	a detrarre porta	-1,00	1,300			3,200	4,160	
			1,000			2,000	-2,000	
			2,030			3,200	6,496	
			3,070			3,200	9,824	
<b>A RIPORTARE</b>								<b>29.338,94</b>

# Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>							29.338,94	
	a detrarre porta	-1,00	1,000		2,000	-2,000		
			1,250		3,200	4,000		
	-Soffitti		7,150	2,200		15,730		
			3,700	1,300		4,810		
			2,000	1,300		2,600		
			8,550	3,670		31,379		
			2,000	1,300		2,600		
	<b>-SALA CONSIGLIO-</b>							
	-Pareti	2,00	7,080		3,200	45,312		
		2,00	4,970		3,200	31,808		
	a detrarre porta	-2,00	1,000		2,000	-4,000		
	a detrarre finestra	-2,00	1,950		1,700	-6,630		
	-Soffitto		7,080	4,970		35,188		
	<b>-UFFICIO DIRETTORE E SALA RIUNIONI-</b>							
	-Pareti Ingresso	2,00	3,900		3,200	24,960		
		2,00	2,250		3,200	14,400		
	a detrarre porta	-2,00	1,000		2,000	-4,000		
		-1,00	2,000		3,200	-6,400		
	-Soffitto Ingresso		3,900	2,250		8,775		
	-Pareti Ufficio Dx+Sx:2x2	4,00	3,170		3,200	40,576		
	2x2	4,00	3,680		3,200	47,104		
	a detrarre porta:	-4,00	1,000		2,000	-8,000		
	a detrarre Infissi su terrazzo	-2,00	1,900		3,000	-11,400		
	a detrarre finestra	-1,00	1,950		1,700	-3,315		
	-Soffitto Ufficio Dx+Sx:	2,00	3,680	3,170		23,331		
	-Pareti bagno Ufficio Sx al di sopra del Rivestimento	2,00	1,450		1,000	2,900		
		2,00	1,830		1,000	3,660		
	-Soffitto bagno Ufficio Sx		1,830	1,450		2,654		
	<b>-BAGNO DONNE-</b>							
	-Pareti bagno al di sopra del Rivestimento	2,00	2,650		1,150	6,095		
		2,00	1,920		1,150	4,416		
	-Soffitto bagno		2,650	1,450		3,842		
			1,280	0,480		0,614		
	<b>-UFFICIO QUALITA'-</b>							
	-Pareti	2,00	2,970		3,200	19,008		
		2,00	4,000		3,200	25,600		
	a detrarre porta	-1,00	1,000		2,000	-2,000		
	a detrarre finestra	-1,00	1,950		1,700	-3,315		
	-Soffitto		4,000	2,970		11,880		
	<b>-UFFICIO COMUNICAZIONE-</b>							
	-Pareti	2,00	2,970		3,200	19,008		
		2,00	3,970		3,200	25,408		
<b>A RIPORTARE</b>							29.338,94	

# Salerno Energia

Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>29.338,94</b>
	a detrarre porta	-1,00	1,000		2,000	-2,000		
	a detrarre finestra	-1,00	1,950		1,700	-3,315		
	-Soffitto		3,970	2,970		11,791		
	-BAGNO UOMINI-							
	-Pareti bagno al di sopra del Rivestimento	2,00	2,000		0,900	3,600		
		2,00	1,950		0,900	3,510		
	-Soffitto bagno		2,000	1,950		3,900		
	-UFFICIO PRESIDENTE-							
	-Pareti	2,00	3,200		3,200	20,480		
		2,00	3,680		3,200	23,552		
	a detrarre porta	-1,00	1,000		2,000	-2,000		
	a detrarre infisso terrazzo	-1,00	1,950		3,000	-5,850		
	-Soffitto		3,680	3,200		11,776		
	*****							
	-Varie		6,921			6,921		
						Sommano POS.	709,620	
						Sommano NEG.	-94,620	
						Sommano mq	615,000	2,52
								1.549,80
9	<b>E.21.20.30.b</b> Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;A base di resine acriliche							
	-quantità art. precedente		615,000			615,000		
						Sommano mq	615,000	7,94
								4.883,10
10	<b>R.02.15.10.a</b> Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti: -TINTEGGIATURE CASSONETTI INFISSI PIANO 2° UFFICI- -INGRESSO/DISIMPEGNO/HALL -Cassonetto Infisso Esterno -Mostre coprifilo Infisso Esterno -SALA CONSIGLIO- -Cassonetto Infisso Esterno: -Mostre coprifilo Infisso Esterno:2x2 -UFFICIO DIRETTORE E SALA RIUNIONI- -Cassonetto Infisso Esterno Ingresso -Mostre coprifilo Infisso Esterno							
			1,950	1,000		1,950		
		2,00	0,100		3,000	0,600		
		2,00	1,950	1,000		3,900		
		4,00	0,100		3,000	1,200		
			1,950	1,000		1,950		
<b>A RIPORTARE</b>								<b>35.771,84</b>



# Salerno Energia

## Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO			
<b>RIPORTI</b>								<b>35.771,84</b>
	Ingresso	2,00	0,100		3,000	0,600		
	-Cassonetto Infisso Esterno Ufficio Dx+Sx	2,00	1,950	1,000		3,900		
	-Mostre coprifilo Infisso Esterno Ufficio Dx+Sx:2x2	4,00	0,100		3,000	1,200		
	-BAGNO DONNE-							
	-Cassonetto Infisso Esterno		1,350	1,000		1,350		
	-UFFICIO QUALITA'-							
	-Cassonetto Infisso Esterno	1,00	1,950	1,000		1,950		
	-Mostre coprifilo Infisso	2,00	0,100		3,000	0,600		
	-UFFICIO COMUNICAZIONE-							
	-Cassonetto Infisso Esterno		1,950	1,000		1,950		
	-Mostre coprifilo Infisso Esterno	2,00	0,100		3,000	0,600		
	-UFFICIO PRESIDENTE-							
	-Cassonetto Infisso Esterno		1,950	1,000		1,950		
	*****							
	-Varie		1,300			1,300		
					Sommario mq	25,000	2,78	69,50
11	<b>E.21.10.05.a</b> Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti;compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;Con stucco emulsionato							
	-TINTEGGIATURE CASSONETTI INFISSI PIANO 2° UFFICI-							
	-quantità art. precedente		25,000			25,000		
					Sommario mq	25,000	8,44	211,00
12	<b>E.21.10.10.a</b> Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%,ad alta penetrazione,compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;Fissativo a base di resine acriliche							
	-TINTEGGIATURE CASSONETTI INFISSI PIANO 2° UFFICI-							
	-quantità art. precedente		25,000			25,000		
					Sommario mq	25,000	2,52	63,00
<b>A RIPORTARE</b>								<b>36.115,34</b>

**Salerno Energia**  
 Computo Metrico Perizia di Variante

N. ORD	LAVORI O PROVVISI	PARTI SIMILI	MISURE			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA/PESO				
<b>RIPORTI:</b>								<b>36.115,34</b>	
13	<b>NP008</b> Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: Smalto sintetico opaco; NUOVO PREZZO NP008 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. E.21.40.50.a:  -TINTEGGIATURE CASSONETTI INFISSI PIANO 2° UFFICI-  -quantità art. precedente								
			25,000			25,000			
						Sammano mq	25,000	8,37	209,25
<b>Totale paragrafo 1.2</b>								<b>8.259,64</b>	
<b>Totale capitolo 1:</b>								<b>36.324,59</b>	
<b>TOTALE LAVORI EURO</b>								<b>36.324,59</b>	

Salerno Energia  
Computo Metrico Perizia di Variante

**RIEPILOGO COMPUTO METRICO**


**Capitolo 1**

<b>1.1</b>	Risanamento Pilastr-Finiture	28.064,95
<b>1.2</b>	Tinteggiature Uffici Piano 2°	8.259,64
		<hr/>
		36.324,59

**TOTALE LAVORI EURO**

**36.324,59**

L'Impresa  
COMI srl



**Ing. Gabriele Rosco**  
via Dei 2 Principati 57 - 84122 Salerno  
Tel. 089 9251956  
rosco@asnova.it  
gabriele.rosco@ordingsa.it

opera:  
**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE DI  
SALERNO ENERGIA HOLDING SPA  
PERIZIA DI VARIANTE**

Luogo:  
**SALERNO**  
Committente:

**Salerno Energia**

Progettista:

**Ing. Gabriele Rosco**



oggetto elaborato:

**Verbale Concordamento Nuovi Prezzi  
Schema Atto di Sottomissione**

elaborato:

**03**

scala:

codice elaborato:

116

emesso il:

18 maggio 2020

elaborato da:

Cerino

verificato da:

Rosco

approvato da:

Rosco

revisione numero:

0

oggetto revisione:

sostituito

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE DI SALERNO**

**COMMITTENTE: SALERNO ENERGIA HOLDING S.p.a.**

**IMPRESA: COMI s.r.l.**

**CONTRATTO: in data 12.02.2020**

**CIG:812947FCE**

Quadro economico riepilogativo originario

a. Lavori		€ 33.016,97
b. Imprevisti		€ 2.983,03
	TOTALE base d'asta	€ 36.000,00
ribasso del 35,78 %	-	€ 12.880,80
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>€ 23.119,20</b>
c) IVA 10 %		€ 2.311,92
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 25.431,12</b>

**Quadro economico di variante**

a) Lavori		€ 36.324,59
b) Imprevisti		€ 1.675,41
	TOTALE	€ 38.000,00
ribasso del 35,78 %	-	€ 13.596,40
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>€ 24.403,60</b>
c) Adeguamento Sicurezza per covid-19 (non soggetto a ribasso)		€ 350,00
d) IVA 10 % del totale netto		€ 2.440,36
	<b>TOTALE GENERALE VARIANTE</b>	<b>€ 27.193,96</b>

### **VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

art.8 comma 4 Decreto 7 marzo 2018 n. 49

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 15 (quindici) del mese di maggio in Salerno

Il sottoscritto Direttore dei lavori,

Visto l'art. 8, comma 4 del d.Lgs n. 49/2018.

Visto l'art.3, comma 8, del Contratto di Appalto.

Considerato che per il completamento dei lavori in titolo occorre eseguire nuove lavorazioni non comprese nel contratto di appalto, a tal uopo è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante; con l'intervento dell' Impresa di costruzioni COMI S.r.l., con sede in Salerno alla via San Leonardo n.52, P.IVA: 03577530656, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Maurizio Sabatino, ha compilato il presente verbale col quale vengono concordati n.8 prezzi unitari aggiuntivi (allegati al presente verbale) a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale in base ai quali saranno pagati i lavori variativi di cui trattasi. Tali nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto di appalto.

COMI S.r.l.  
Via San Leonardo, 52  
84131 SALERNO  
Tel. 089.8432105  
P.IVA 03577530656

L'Appaltatore accetta altresì, senza alcuna eccezione di sorta, le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante allegata al presente verbale e si impegna ad eseguire i lavori variativi contemplati nella perizia agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi innanzi elencati, dell'importo per lavori soggetto al ribasso d'asta di € 38.000,00 e € 350,00 per oneri speciali della sicurezza, per un totale lavori, al netto del ribasso d'asta del 35,78%, di € 24.403,60 oltre € 350,00 per oneri per la sicurezza, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'IMPRESA


  
Cassa.r.l.  
Via S. Leonardo 12  
84131/SALERNO  
Tel./Fax: 089.9432186  
P. IVA: 03377530656

IL DIRETTORE DEI LAVORI

  
  
ORDINE DEI GEOMETRI  
DOTT. ING. GABRIELE  
ROSICO  
Albo N.  
1746

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, approva i nuovi prezzi contenuti nel presente verbale.

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



## Salerno Energia

Elenco dei Nuovi Prezzi per Lavori a Misura

PROG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO UNITARIO
1	NP001	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica; Controsoffitti in lastre di gesso: NUOVO PREZZO NP001 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. R.02.80.10.b:  euro: Cinqueecinquattotocentesimi	mq	5,58
2	NP002	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua, compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; All'interno: NUOVO PREZZO NP002 DESUNTO DAL PREZZARIO REGIONALE OPERE PUBBLICHE ART. E.12.60.65.a:  euro: Ventunoenovecentesimi	mq	21,09
3	NP003	Per lavori di smontaggio di n. 5 fan coil a parete nella zona di lavoro Fase 1, n. 4 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro, compreso movimentazione nell'ambito del cantiere e messa a deposito nel sito indicato dall'Azienda Salerno Energia Holding S.p.A., spostamento ed adeguamento tubazioni idriche e di scarico per n. 2 fan coil a parete n. 1 negli uffici Lato Piazzale e n. 1 negli uffici Lato Retro della stessa zona lavorativa Fase 1, fornitura di tubazioni e minuterie di consumo, assistenze murarie, escluso il rimontaggio dei fan coil e compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  euro: Novecentoquaranta	corpo	940,00
4	NP004	Sovrapprezzo all' E.17.50.10.a per fornitura n. 1 Lastra (delle 2 già previste nella controaprete) in cartongesso rivestito impregnata e sottoposta a speciale procedimento per limitare l' assorbimento di umidità per realizzazione contropareti in ambienti con elevato tasso di umidità, in luogo della lastra in cartongesso normale; compreso ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  euro: Unoetrededecimi	mq	1,30
5	NP005	Per lavori di smuratura e rimozione dalla parete lato Piazzale di n. 1 cassetta di sicurezza/cassaforte a muro di dimensioni cm 50x30xh. cm 40, compreso movimentazione nell'ambito del cantiere e messa a deposito nel sito indicato dall'Azienda Salerno Energia Holding S.p.A, materiali di consumo laterizi e malte per le opere murarie di chiusura, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  euro: Centodiciotto	corpo	118,00
6	NP006	Per lavori di demolizione di muratura di mattoni pieni e/o laterizio di spessore fino a cm 15 nel disimpegno uffici al Piano 2° dimesnioni cm 220xh115, eseguiti totalmente a mano, previa protezione delle pavimentazioni e delle vetrate e porte interne degli uffici, compreso movimentazione eseguita a mano nell'ambito del cantiere e calo in basso del materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  euro: Centosettantacinque	corpo	175,00
7	NP007	Fornitura e posa in opera di cornice decorativa in polistirene estruso bianco per integrazione decoro a soffitto nel disimpegno ingresso nella zona della demolizione della parete alta, cornice della stessa tipologia di quelle esistenti, compreso materiali di consumo per la posa e la stuccatura, assistenze ed ogni altro onere, magistero ed utile dell'Impresa:  euro: Ventidue	ml	22,00
8	NP008	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4		

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE DI SALERNO**

**COMMITTENTE: SALERNO ENERGIA HOLDING S.p.a.**

**IMPRESA: COMI s.r.l.**

**CONTRATTO: in data 12.02.2020**

**CIG:812947FCE**

Quadro economico riepilogativo originario

a. Lavori	€ 33.016,97
b. Imprevisti	€ 2.983,03
TOTALE base d'asta	€ 36.000,00
ribasso del 35,78 %	- € 12.880,80
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>€ 23.119,20</b>
c) IVA 10 %	€ 2.311,92
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 25.431,12</b>

**Quadro economico di variante**

a) Lavori	€ 36.324,59
b) Imprevisti	€ 1.675,41
TOTALE	€ 38.000,00
ribasso del 35,78 %	- € 13.596,40
<b>TOTALE NETTO</b>	<b>€ 24.403,60</b>
c) Adeguamento Sicurezza per covid-19 (non soggetto a ribasso)	€ 350,00
d) IVA 10 % del totale netto	€ 2.440,36
<b>TOTALE GENERALE VARIANTE</b>	<b>€ 27.193,96</b>

#### SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ..... (.....) del mese di ..... in Salerno,

PREMESSO:

- che con contratto di cui sopra l' Impresa di costruzioni COMI S.r.l., con sede in Salerno alla via San Leonardo n.52, P.IVA: 03577530656, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Maurizio Sabatino ha assunto l'esecuzione dei lavori di: **DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA SEDE LEGALE DI SALERNO;**

- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese o diverse dalle quantità previste nel contratto è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo per lavori soggetto al ribasso d'asta di € 38.000,00 e € 350,00 per oneri speciali della sicurezza, per un totale lavori, al netto del ribasso d'asta del 35,78%, di € 24.403,60 oltre € 350,00 per oneri per la sicurezza;



TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Sig. Maurizio Sabatino, nella qualità di Legale rappresentante della ditta COMI S.r.l., con sede in Salerno alla San Leonardo n. 52, P.IVA: 03577530656, presa visione della predetta perizia di variante

**DICHIARA E SI OBBLIGA**

di adempiere a quanto segue:

**ART. 1**

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto.

**ART. 2**

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le stesse modalità previste per il contratto principale.

**ART. 3**

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa pari ad € 1.284,40 oltre € 350,00 per oneri della sicurezza.

**ART. 4**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori, viene aumentato di ulteriori giorni 5 (cinque) rispetto a quanto stabilito nel contratto principale. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura prevista dal contratto originario.

**ART. 5**

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

**ART. 6**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 4 del D.Lgv n.49/2018, nonché ai sensi del contratto principale, vengono concordati i nuovi prezzi di cui al verbale di concordamento ragguagliati a quelli contrattuali;

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'IMPRESA  
Via San Leonardo, 52  
84131 SALERNO  
Tel/Fax: 0974421166  
P. IVA: 03577530656



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE DEI LAVORI

